



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAOJALPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 176 TLAOJALPAN
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
 Presupuesto Autorizado: 3,975,781.00

Hoja: 24/07/2023
 Fecha de Aprobación: 24/07/2023

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones											
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
FM	04																																							
2023	30	176	0002		ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO NUEVO AUSTERO	30176000	1	TLAOJALPAN	0.00																															
DP	01																																							
2023	30	176	0003		DEUDA PUBLICA (LAUDOS DE EX SERVIDORES PUBLICOS)	30176000	1	TLAOJALPAN	0.00																															
SP	01																																							
2023	30	176	0001		SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	30176000	1	TLAOJALPAN	50.00	01/01/2023	48.14	02/02/2023																												
SB	01																																							
2023	30	176	0004		BECAS	30176000	1	TLAOJALPAN	0.00																															
SE	02																																							
2023	30	176	0005		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE ISIDRO PULIDO REYES Y CARRITERA ESTATAL	30176000	1	TLAOJALPAN	100.00	03/04/2023	02/05/2023	100.00	26/04/2023	24/05/2023																										
SP	02																																							
2023	30	176	0006		ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	30176000	1	TLAOJALPAN	0.00																															
SP	01																																							
2023	30	176	0007		PRUEBAS DE ANTI-DOPING DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	30176000	1	TLAOJALPAN	0.00																															
SE	05																																							
2023	30	176	0008		ADQUISICION DE LUMINARIAS	30176000	1	TLAOJALPAN	50.00	16/06/2023	100.00	16/06/2023	16/06/2023																											

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: 3,975,781.00 3,975,781.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,328,253.61 1,328,253.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,328,253.61 1,328,253.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Francisco Javier Carrizosa
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA
 2022-2025

José Manuel Ortega Espinosa
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA
 2022-2025

José Luis Ramón Torrecilla
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORÍA
 2022-2025

TRII/2023/TLAOJALPAN/2252A



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACOJALPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 176 TLACOJALPAN
 Fuente de Financiamiento: SEGUIMIENTO PARTICIPACIONES
 Presupuesto Autorizado: 279,407.31

Hoja: 24/07/2023
 Fecha de Aprobación: 24/07/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones					
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CARRETERA ESTATAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA 20 NOVIEMBRE, DE LA LOCALIDAD DE TLACOJALPAN, VERACRUZ, SEGUNDA ETAPA	30176000	TLACOJALPAN	100.00	02/01/2023	09/01/2023	100.00	27/01/2023	27/01/2023	103,444.03	103,444.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,444.03	103,444.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,444.03	103,444.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	196.80			
2022	30	176	0301																																
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN BOULEVARD 5 DE MAYO ENTRE CARRETERA ESTATAL Y FRANCISCO VILLA, PRIMERA ETAPA	30176000	TLACOJALPAN	100.00	02/01/2023	09/01/2023	100.00	27/04/2023	27/04/2023	175,963.28	175,963.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,963.28	175,963.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,963.28	175,963.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	200.00	de 1		
2022	30	176	0302																																
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:									279,407.31	279,407.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,407.31	279,407.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,407.31	279,407.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

Francisco Javier Garayza Osorio
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 TLACOJALPAN, VER.
 PRESIDENCIA
 2022-2025

José Manuel Ortega Espinosa
 TESORERO MUNICIPAL
 TLACOJALPAN, VER.
 TESORERÍA
 2022-2025

José Luis Ramón Torrecilla
 CONTRALOR MUNICIPAL
 TLACOJALPAN, VER.
 CONTRALORÍA
 2022-2025

TRI/2023/TLACOJALPAN-1516



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACOJALPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 176 TLACOJALPAN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 13,322,664.00

Hoja: 24/07/2023
 Fecha de Aprobación:

Programa				Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)									Estructura Financiera (Inversión Devengada)									Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones			
Subprograma				Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)									Estructura Financiera (Inversión Devengada)									Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
SE 01	REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, TERCERA ETAPA			30176000	TLACOJALPAN	60.00	17/04/2023	51.13	24/05/2023	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,529.62	971,529.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,529.62	971,529.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CÚBICO	150.00	
2023 30 176 0110				1																												PERSONA	4,500.00		
SD 02	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA ESTATAL, EN LA CABECERA ESTATAL DE TLACOJALPAN, VERACRUZ.			30176000	TLACOJALPAN	0.00		0.00				680,476.09	680,476.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	300.00	
2023 30 176 0104				1																												PERSONA	300.00		
SD 02	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA ESTATAL			30176000	TLACOJALPAN	0.00		0.00				590,394.99	590,394.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	700.00	
2023 30 176 0105				1																												PERSONA	250.00		
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA TELEBACHILLERATO TLACOJALPAN, DE LA CABECERA MUNICIPAL.			30176000	TLACOJALPAN	0.00		0.00				1,976,578.33	1,976,578.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2023 30 176 0108				1																												ALUMNO	500.00		
UM 01	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA Y ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO "GUADALUPE VICTORIA", DE LA CABECERA MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA.			30176000	TLACOJALPAN	30.00	02/05/2023	0.00				423,004.11	423,004.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2023 30 176 0101				1																												PERSONA	4,500.00		
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA ESTATAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOJALPAN, VERACRUZ.			30176000	TLACOJALPAN	0.00		0.00				1,331,900.42	1,331,900.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	3,000.00	
2023 30 176 0106				1																												PERSONA	300.00		
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA ESTATAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOJALPAN, VERACRUZ.			30176000	TLACOJALPAN	0.00		0.00				2,077,989.08	2,077,989.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,500.00	
2023 30 176 0107				1																												PERSONA	250.00		
SG 02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MURO DE CONTENCIÓN, SEGUNDA ETAPA			30176000	TLACOJALPAN	60.00	01/05/2023	33.00	07/06/2023	1,932,320.98	1,932,320.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,733.26	637,733.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,733.26	637,733.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.00
2023 30 176 0109				1																												PERSONA	400.00		
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA VICENTE SUAREZ CAIC DIF, EN LA CABECERA MUNICIPAL			30176000	TLACOJALPAN	0.00		0.00				410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2023 30 176 0111				1																												ALUMNO	100.00		
UM 02	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE TLACOJALPAN 1			30176000	TLACOJALPAN	0.00		0.00				1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2023 30 176 0102				1																												PERSONA	4,500.00		



PRESIDENCIA
2022-2025

Jorge Alberto Durán Sánchez
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma



TESORERÍA
2022-2025



CONTRALORÍA
2022-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACOJALPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 176 TLACOJALPAN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 13,322,664.00

Hoja: 24/07/2023
 Fecha de Aprobación: 24/07/2023

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)		Metas		Observaciones																
Subprograma				Físico		Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)		Metas																		
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas									
UM	02																																											
2023	30	176	0103	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE TLACOJALPAN 2			30176000	1	TLACOJALPAN	0.00																																		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:												13,322,664.00	13,322,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,262.88	1,609,262.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,262.88	1,609,262.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Francisco Javier Palma Ochoa
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

 PRESIDENCIA
 2022-2025

Jorge Alberto Duran Sanchez
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

José Manuel Ortega Espinosa
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

 TESORERÍA
 2022-2025

José Luis Ramón Torrealba
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

 CONTRALORÍA
 2022-2025

TRI/2023/TLACOJALPAN/2519



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACOJALPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 176 TLACOJALPAN
 Fuente de Financiamiento: SEGUIMIENTO
 Presupuesto Autorizado: FISMDF 2023
 1,108,589.32

Hoja: 24/07/2023
 Fecha de Aprobación: 24/07/2023

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones	
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida		Aprobadas
					Inicio	Término		Inicio	Término																								
SE	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON 2DA ETAPA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y CARRETERA ESTATAL TLACOJALPAN-OTATITLAN, VERACRUZ DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON 2DA ETAPA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y CARRETERA ESTATAL	30178000	TLACOJALPAN	100.00	01/01/2023	20/01/2023	100.00	09/01/2023	11/02/2023	1,108,589.32	1,108,589.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,589.32	1,108,589.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,589.32	1,108,589.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	1,140.15
2022	30	176	0115																													PERSONA	250.00

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

1,108,589.32 1,108,589.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,108,589.32 1,108,589.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,108,589.32 1,108,589.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Francisco Javier Carvajal Ochoa
 FRANCISCO JAVIER CARVAJAL OCHOA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA
 2022-2025

Jorge Alberto Duran Sanchez
 JORGE ALBERTO DURAN SANCHEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

José Manuel Ortega Espinosa
 JOSÉ MANUEL ORTEGA ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TESORERÍA
 2022-2025

José Luis Ramón Torrecilla
 JOSÉ LUIS RAMÓN TORRECILLA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CONTRALORIA
 2022-2025

TRI/2023/TLACOJALPAN/4517