



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACOJALPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 176 TLACOJALPAN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 13,322,664.00

Hoja: 24/07/2023
 Fecha de Aprobación: 24/07/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones		
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficentaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficentaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficentaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras		Unidad de Medida	Aprobadas
					Inicio	Término		Inicio	Término																								
SE 01 k	REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, TERCERA ETAPA	301760001	TLACOJALPAN	60.00	17/04/2023		51.13	24/05/2023		1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,529.62	971,529.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,529.62	971,529.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CÚBICO	150.00	
2023 30 176 0110																																	
SD 02 b	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA ESTATAL, EN LA CABECERA ESTATAL DE TLACOJALPAN, VERACRUZ.	301760001	TLACOJALPAN	0.00			0.00			680,476.09	680,476.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	300.00	de 2
2023 30 176 0104																																	
SD 02 b	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA ESTATAL	301760001	TLACOJALPAN	0.00			0.00			590,394.99	590,394.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	700.00	
2023 30 176 0105																																	
SJ 02 w	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA TELEBACHILLERATO TLACOJALPAN, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	301760001	TLACOJALPAN	0.00			0.00			1,976,578.33	1,976,578.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2023 30 176 0108																																	
UM 01 e	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA Y ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO "GUADALUPE VICTORIA", DE LA CABECERA MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA.	301760001	TLACOJALPAN	30.00	02/05/2023		0.00			423,004.11	423,004.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2023 30 176 0101																																	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA ESTATAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOJALPAN, VERACRUZ.	301760001	TLACOJALPAN	0.00			0.00			1,331,900.42	1,331,900.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	3,000.00	
2023 30 176 0106																																	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA ESTATAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOJALPAN, VERACRUZ.	301760001	TLACOJALPAN	0.00			0.00			2,077,989.06	2,077,989.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,500.00	
2023 30 176 0107																																	
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MURO DE CONTENCIÓN, SEGUNDA ETAPA	301760001	TLACOJALPAN	60.00	01/05/2023		33.00	07/06/2023		1,932,320.98	1,932,320.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,733.26	637,733.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.00	
2023 30 176 0109																																	
SJ 02 ad	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA VICENTE SUAREZ CAIC DIF, EN LA CABECERA MUNICIPAL	301760001	TLACOJALPAN	0.00			0.00			410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2023 30 176 0111																																	
UM 02 ah	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE TLACOJALPAN 1	301760001	TLACOJALPAN	0.00			0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2023 30 176 0102																																	



PRESIDENCIA
2022-2025

Jorge Alberto Durán Sánchez
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma



TESORERÍA
2022-2025



CONTRALORÍA
2022-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACOJALPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Período: Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 176 TLACOJALPAN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 13,322,664.00

Hoja: 24/07/2023

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)		Metas		Observaciones					
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término
LM																																	
02																																	
2023	30	176	0103	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE TLACOJALPAN 2	30176000	1	TLACOJALPAN	0.00																									
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:								13,322,664.00	13,322,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,262.88	1,609,262.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,262.88	1,609,262.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Francisco Javier Martínez Ochoa
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

 PRESIDENCIA
 2022-2025

Jorge Alberto Duran Sanchez
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

José Manuel Ortega Espinosa
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

 TESORERÍA
 2022-2025

José Luis Ramón Torrealba
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

 CONTRALORIA
 2022-2025

TRI/2023/TLACOJALPAN/2519