



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAOJALPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 176 TLAOJALPAN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 13,322,664.00

Hoja: 25/10/2023
 Fecha de Aprobación: 25/10/2023

Programa Subprograma Tipo	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)												Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones							
			Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Unidad de Medida	Aprobadas												
			%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas									
SE 01 k																											METRO CÚBICO	150.00										
2023	30	176	0110	REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, TERCERA ETAPA	30176000	1	TLAOJALPAN	65.00	17/04/2023	76.69	24/05/2023	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,294.43	1,457,294.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4,500.00		
SD 02 b																											METRO LINEAL	300.00	de 2									
2023	30	176	0104	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA ESTATAL, EN LA CABECERA ESTATAL DE TLAOJALPAN, VERACRUZ.	30176000	1	TLAOJALPAN	0.00		0.00		548,323.11	548,323.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	300.00		
SD 02 b																											METRO LINEAL	700.00										
2023	30	176	0105	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA ESTATAL	30176000	1	TLAOJALPAN	100.00	13/07/2023	100.00	02/08/2023	16/09/2023	671,084.30	671,084.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,084.30	671,084.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	250.00	
SJ 02 w																											ANEXO	1.00										
2023	30	176	0108	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA TELEBACHILLERATO TLAOJALPAN, DE LA CABECERA MUNICIPAL	30176000	1	TLAOJALPAN	0.00		0.00		1,974,563.40	1,974,563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	500.00			
UM 01 c																											OBRA	1.00										
2023	30	176	0101	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA Y ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO "GUADALUPE VICTORIA", DE LA CABECERA MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA	30176000	1	TLAOJALPAN	30.00	02/05/2023	0.00		423,004.11	423,004.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4,500.00			
SE 02 b																											METRO CUADRADO	3,000.00										
2023	30	176	0106	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA ESTATAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAOJALPAN, VERACRUZ.	30176000	1	TLAOJALPAN	0.00		0.00		1,331,900.42	1,331,900.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	300.00		
SE 02 b																											METRO CUADRADO	2,500.00										
2023	30	176	0107	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA ESTATAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAOJALPAN, VERACRUZ.	30176000	1	TLAOJALPAN	0.00		0.00		2,077,989.08	2,077,989.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	250.00		
SG 02 a																											KILOMETRO	1.00										
2023	30	176	0109	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MURO DE CONTENCIÓN, SEGUNDA ETAPA	30176000	1	TLAOJALPAN	75.00	01/05/2023	100.00	07/06/2023	04/09/2023	1,932,320.98	1,932,320.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,320.98	1,932,320.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	400.00	
SJ 02 a1																											ANEXO	1.00										
2023	30	176	0111	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA VICENTE SUAREZ CAIC DIF, EN LA CABECERA MUNICIPAL	30176000	1	TLAOJALPAN	0.00		0.00		269,815.84	269,815.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	100.00		
SJ 03 a2																											MOBILIARIO	30.00										
2023	30	176	0112	EQUIPAMIENTO DE AULA(S) EN PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL	30176000	1	TLAOJALPAN	0.00		50.00	28/09/2023	33,814.00	33,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,907.00	16,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	60.00		
SJ 03 a2																											EQUIPO	5.00										
2023	30	176	0113	EQUIPAMIENTO DE AULA(S) EN PREESCOLAR MANUEL CARPIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL	30176000	1	TLAOJALPAN	100.00	18/09/2023	30/09/2023	08/09/2023	26/09/2023	82,022.97	82,022.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,022.97	82,022.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	56.00	

Francisco Javier...
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Victor Medina Alvarez
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

José Manuel Ortega Espinosa
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TESORERÍA
 2022-2025

José Luis Ramón Torrecilla
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CONTRALORÍA
 2022-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACOJALPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 176 TLACOJALPAN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 13,322,664.00

Hoja: 25/10/2023
 Fecha de Aprobación: 25/10/2023

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																								
SJ 03 a2	EQUIPAMIENTO DE AULA(S) EN PREESCOLAR VICENTE SUAREZ CAIC-DIF, EN LA CABECERA MUNICIPAL	30176000 1	TLACOJALPAN	0.00	100.00	08/09/ 2023	13/09/ 2023	29,523.99	29,523.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,523.99	29,523.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,523.99	29,523.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	2.00
2023 30 176 0114																																	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZAMORA, ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA E IGNACIO ALLENDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOJALPAN, VERACRUZ.	30176000 1	TLACOJALPAN	0.00	0.00			1,916,148.82	1,916,148.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,004.10
2023 30 176 0115																																	
SD 02 b	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE MURO DE CONTENCIÓN Y CALLE LA RIVERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOJALPAN, VER.	30176000 1	TLACOJALPAN	0.00	0.00			132,152.98	132,152.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	126.00
2023 30 176 0116																																	
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:								13,322,664.00	13,322,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,189,153.67	4,189,153.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,189,153.67	4,189,153.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Francisco Javier Carvajal Ochoa
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

 PRESIDENCIA
 2022-2025

Victor Medina Alvarez
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre, firma

José Manuel Ortíz Espinoza
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

 TESORERÍA
 2022-2025

José Luis Ramón Torrecilla
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

 CONTRALORÍA
 2022-2025

TRI/2023/TLACOJALPAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAOJALPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 176 TLAOJALPAN
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
 Presupuesto Autorizado: 3,975,781.00

Hoja: 25/10/2023
 Fecha de Aprobación: 25/10/2023

Programa Subprograma Tipo	Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones					
	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida		Aprobadas				
					%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término																												
DP 01		DEUDA PUBLICA (LAUDOS DE EX SERVIDORES PUBLICOS)	30176000	TLAOJALPAN	0.00				500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00			
2023	30	176	0003																													PERSONA	5,000.00			
SP 01		SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	30176000	TLAOJALPAN	50.00	01/01/2023	72.23	02/02/2023	1,583,547.84	1,583,547.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143,882.92	1,143,882.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143,882.92	1,143,882.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELEMENTO	11.00	de 1		
2023	30	176	0001																													PERSONA	5,000.00			
SB 01		BECAS	30176000	TLAOJALPAN	0.00				470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BECA	800.00			
2023	30	176	0004																													ALUMNO	800.00			
SE 02		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE ISIDRO PULIDO REYES Y CARRETERA ESTATAL	30176000	TLAOJALPAN	100.00	03/04/2023	02/05/2023	26/04/2023	309,438.65	309,438.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,438.65	309,438.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,438.65	309,438.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	577.50			
2023	30	176	0005																													PERSONA	577.50			
SP 02		ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	30176000	TLAOJALPAN	65.00	06/09/2023	61.75	06/09/2023	152,069.49	152,069.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,913.60	93,913.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,913.60	93,913.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00			
2023	30	176	0006																													PERSONA	4,600.00			
SP 01		PRUEBAS DE ANTI-DOPING DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	30176000	TLAOJALPAN	0.00				97,802.73	97,802.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELEMENTO	11.00			
2023	30	176	0007																														PERSONA	4,600.00		
SE 05		ADQUISICION DE LUMINARIAS	30176000	TLAOJALPAN	50.00	16/06/2023	100.00	16/06/2023	257,619.47	257,619.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,619.47	257,619.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,619.47	257,619.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	100.00			
2023	30	176	0008																														PERSONA	4,600.00		
SE 02		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ZAMORA ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA E IGNACIO ALLENDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL	30176000	TLAOJALPAN	0.00		30.00	27/09/2023	605,302.82	605,302.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,590.85	181,590.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,590.85	181,590.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	412.80			
2023	30	176	0009																														PERSONA	350.00		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:									3,975,781.00	3,975,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986,445.49	1,986,445.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986,445.49	1,986,445.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Francisco Javier Arriaga Ochoa
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

 PRESIDENCIA
 2022-2025

José Manuel Ortega Espinoza
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

 TESORERÍA
 2022-2025

José Luis Ramón Torrecilla
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

 CONTRALORÍA
 2022-2025