



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACOJALPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/ 2023 al 31/03/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 176 TLACOJALPAN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 13,322,664.00

Hoja: 25/04/2023
 Fecha de Aprobación: 25/04/2023

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones	
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
					Inicio	Término	%	Inicio																								Término		Inicio
SE 01 k	REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, TERCERA ETAPA	30176000 1	TLACOJALPAN	0.00					1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CÚBICO	150.00	
2023 30 176 0110																																PERSONA	4,500.00	
SD 02 b	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HERÓES, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA ESTATAL, EN LA CABECERA ESTATAL DE TLACOJALPAN, VERACRUZ.	30176000 1	TLACOJALPAN	0.00					680,476.09	680,476.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	300.00	1 de 2
2023 30 176 0104																																PERSONA	300.00	
SD 02 b	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA ESTATAL	30176000 1	TLACOJALPAN	0.00					590,394.99	590,394.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	700.00	
2023 30 176 0105																																PERSONA	250.00	
SJ 02 w	CONSTRUCCIÓN DE TÁCHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA TELEBACHILLERATO TLACOJALPAN, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	30176000 1	TLACOJALPAN	0.00					1,976,578.33	1,976,578.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2023 30 176 0108																																ALUMNO	500.00	
UM 01 c	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA Y ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO "GUADALUPE VICTORIA", DE LA CABECERA MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA.	30176000 1	TLACOJALPAN	0.00					672,982.28	672,982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2023 30 176 0101																																PERSONA	4,500.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICO EN LA CALLE NIÑOS HERÓES, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA ESTATAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOJALPAN, VERACRUZ.	30176000 1	TLACOJALPAN	0.00					1,331,900.42	1,331,900.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	3,000.00	
2023 30 176 0106																																PERSONA	300.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA ESTATAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOJALPAN, VERACRUZ.	30176000 1	TLACOJALPAN	0.00					2,077,989.08	2,077,989.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,500.00	
2023 30 176 0107																																PERSONA	250.00	
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MURO DE CONTENCIÓN, SEGUNDA ETAPA	30176000 1	TLACOJALPAN	0.00					1,682,342.81	1,682,342.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00	
2023 30 176 0109																																PERSONA	400.00	
SJ 02 al	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA VICENTE SUAREZ CAIC DIF, EN LA CABECERA MUNICIPAL	30176000 1	TLACOJALPAN	0.00					410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2023 30 176 0111																																ALUMNO	100.00	
UM 02 ah	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE TLACOJALPAN 1	30176000 1	TLACOJALPAN	0.00					1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2023 30 176 0102																																PERSONA	4,500.00	

Francisco Javier Carvajal Ochoa
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Jorge Alberto Duran Sanchez
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

José Manuel Ortega Espinosa
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

José Luis Ramón Torrecilla
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

