



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAOJALPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/ 2023 al 31/03/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 176 TLAOJALPAN
 Fuente de Financiamiento: SEGUIMIENTO PARTICIPACIONES
 Presupuesto Autorizado: 279,407.31

Hoja: 25/04/2023
 Fecha de Aprobación: 25/04/2023

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones				
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
						Inicio	Término		Inicio	Término																								
SE 02	2022 30 176 0301	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CARRETERA ESTATAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA 20 NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE TLAOJALPAN, VERACRUZ, SEGUNDA ETAPA	30176000 1	TLAOJALPAN	100.00	02/01/2023	09/01/2023	100.00	27/01/2023	27/01/2023	103,444.03	103,444.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,444.03	103,444.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,444.03	103,444.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	196.60	de 1
SE 02	2022 30 176 0302	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN BOULEVARD 5 DE MAYO ENTRE CARRETERA ESTATAL Y FRANCISCO VILLA, PRIMERA ETAPA	30176000 1	TLAOJALPAN	100.00	02/01/2023	09/01/2023	100.00	27/04/2023	27/04/2023	175,963.28	175,963.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,963.28	175,963.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,963.28	175,963.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	200.00	
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO											279,407.31	279,407.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,407.31	279,407.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,407.31	279,407.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Francisco...
 PRESIDENTE(A)
 PRESIDENCIA
 2022-2025

José Manuel Ortega Espinosa
 TESORERO MUNICIPAL
 TRESORERÍA
 2022-2025

José Luis Ramo...
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORÍA
 2022-2025

TRIMESTRAL 2023 / TLAOJALPAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAOJALPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 PRIMER TRIMESTRAL
 Período: Del Del 01/01/ 2023 al 31/03/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 176 TLAOJALPAN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 13,322,664.00

Hoja: 25/04/2023
 Fecha de Aprobación: 25/04/2023

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones											
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas								
						Inicio	Término		Inicio	Término																																
SE 01 k		REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, TERCERA ETAPA	30176000	TLAOJALPAN	0.00			0.00			1,900,900.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUBICO	150.00					
2023	30	176	0110																																							
SD 02 b		AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HERODES, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA ESTATAL, EN LA CABECERA ESTATAL DE TLAOJALPAN, VERACRUZ	30176000	TLAOJALPAN	0.00			0.00			680,476.09	680,476.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	300.00	de 2		
2023	30	176	0104																																							
SD 02 b		AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA ESTATAL	30176000	TLAOJALPAN	0.00			0.00			590,394.99	590,394.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	700.00			
2023	30	176	0105																																							
SJ 02 w		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN PREPARATORIA TELEBACHILLERATO TLAOJALPAN, DE LA CABECERA MUNICIPAL	30176000	TLAOJALPAN	0.00			0.00			1,976,578.33	1,976,578.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
2023	30	176	0106																																							
UM 01 c		REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA Y ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO "GUADALUPE VICTORIA", DE LA CABECERA MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA	30176000	TLAOJALPAN	0.00			0.00			672,982.28	672,982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2023	30	176	0101																																							
SE 02 b		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICO EN LA CALLE NIÑOS HERODES, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA ESTATAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAOJALPAN, VERACRUZ	30176000	TLAOJALPAN	0.00			0.00			1,331,900.42	1,331,900.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	3,000.00		
2023	30	176	0105																																							
SE 02 b		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION ASFALTICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA ESTATAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAOJALPAN, VERACRUZ	30176000	TLAOJALPAN	0.00			0.00			2,077,989.08	2,077,989.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,500.00		
2023	30	176	0107																																							
SG 02 a		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MURO DE CONTENCIÓN, SEGUNDA ETAPA	30176000	TLAOJALPAN	0.00			0.00			1,682,342.81	1,682,342.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00		
2023	30	176	0109																																							
SJ 02 aj		CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA VICENTE SUAREZ CAIC DIAZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL	30176000	TLAOJALPAN	0.00			0.00			410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2023	30	176	0111																																							
UM 02 ah		CONSTRUCCIÓN DE MUJLLE TLAOJALPAN 1	30176000	TLAOJALPAN	0.00			0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2023	30	176	0102																																							

Francisco Javier Cruz
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES
 Nombre y firma

PRESIDENCIA
2022-2025

Jorge Eduardo Simón Sánchez
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

José Manuel Torres
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre y firma

TESORERÍA
2022-2025

José Luis Ramón Torres
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre y firma

CONTRALORÍA
2022-2025

